

Форма акта испытания резервуара на внутреннее избыточное давление и вакуум

**АКТ
испытания резервуара на внутреннее избыточное давление и вакуум**

« ____ » _____ 200 ____ г.

Объем резервуара _____ м³. Номер резервуара _____
Наименование объекта _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика _____

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Монтажной организации _____

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

составили настоящий акт о том, что резервуар после проведения гидравлического испытания был подвергнут испытанию на внутреннее избыточное давление и вакуум.

Максимальный уровень воды во время испытания составил _____ м, что соответствует проектному.

Избыточное давление составило _____ мм вод. ст., что на 25 % выше проектного (_____ мм вод. ст.).

Вакуум составил _____ мм вод. ст., что на 50 % больше проектной величины (_____ мм вод. ст.).

Продолжительность нагрузки под давлением и вакуумом составила _____ мин.

Резервуар признан выдержавшим испытание на внутреннее избыточное давление и вакуум.

Подписи

(подпись, Ф.И.О., дата)

(подпись, Ф.И.О., дата)